

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: CHURINTZO MICHOACÁN

DEL 01 (PRIMERO) DE 19 (OCTUBRE), AL 30 (TREINTA), DE 12 (DICIEMBRE), DEL AÑO 2025 (DOS MIL VENTICINCO)

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC		ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)										
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE ESCOLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURINTZO MICHOACÁN	CHURINTZO	CHURINTZO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA	2380 M2	200	520	FONDO II FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61005	007	1134-010-0001-1151	NO	SESIÓN ORDINARIA N°13 10/07/2025	\$2,400,019.35		\$2,400,019.35						\$2,400,019.35		\$2,400,019.35			\$2,400,019.35		\$2,400,019.35				
PARKING PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA NORIA	CHURINTZO	LA NORIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA	1400 M2	487	520	FONDO II FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61006	007	1112-005-0002-1144	NO	SESIÓN ORDINARIA N°13 10/07/2025	\$2,487,881.78		\$2,487,881.78						\$2,487,881.78		\$2,487,881.78			\$2,487,881.78		\$2,487,881.78				
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PATZIMARO DEL MUNICIPIO DE CHURINTZO	CHURINTZO	PATZIMARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA	364 M2	321	520	FONDO II FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61005	007	1112-005-0005-1167	NO	SESIÓN ORDINARIA N°11 09/06/2025	\$614,967.48		\$614,967.48						\$614,967.48		\$614,967.48			\$614,967.48		\$614,967.48				
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 200 X 150 EN CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHURINTZO MICHOACÁN	CHURINTZO	CHURINTZO Y LOCALIDADES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA	11 PZS	56	520	FONDO II FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61405	007	2113-004-0005-1196	NO	SESIÓN ORDINARIA N°16 11/09/2025	\$1,211,539.01		\$1,211,539.01						\$1,211,539.01		\$1,211,539.01			\$1,211,539.01		\$1,211,539.01				
REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO) DE LA CALLE ABASADO CON CONTRUCCION BACHILERES DEL CABLEMIENTO KM 0-000 AL KM 0-940 A DEL MUNICIPIO DE CHURINTZO, MICHOACÁN	CHURINTZO	CHURINTZO	ADMINISTRACIÓN PROPIA	OBRA	77.7 M2	2580	540	REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2025	61005	007	1112-005-0006-1995	NO	SESIÓN ORDINARIA N°18 01/10/2025	\$67,432.50					\$67,432.50			\$67,432.50					\$67,432.50						\$67,432.50
ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CHURINTZO MICHOACÁN	CHURINTZO	CHURINTZO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA	100 PZA	2580	520	FONDO II FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61405	007	1112-005-0003-1974	NO	SESIÓN ORDINARIA N°16 11/09/2025	\$348,846.27				\$348,846.27									\$348,846.27						\$348,846.27
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ESCOLA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CHURINTZO	CHURINTZO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA	233 ML	200	520	FONDO II FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61405	007	1112-005-0003-1946	NO	SESIÓN ORDINARIA N°14 21/07/2025	\$365,941.93				\$365,941.93									\$365,941.93						\$365,941.93
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS SUR FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE AYALA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURINTZO MICHOACÁN	CHURINTZO	CHURINTZO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA	97 ML	2580	520	FONDO II FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61405	007	1112-005-0003-1970	NO	SESIÓN ORDINARIA N°16 11/09/2025	\$2,510,733.96				\$2,510,733.96				\$2,510,733.96		\$2,510,733.96			\$2,510,733.96						##### ##### ##

LIC. FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. PAULINA PULIDO ARROYO

CONTROLORA MUNICIPAL

ARQ. OMAR GARIBAY TORRES

DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)					ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)					ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)									
MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
\$2,400,019.35		\$2,400,019.35				\$2,400,019.35		\$2,400,019.35				\$2,400,019.35		\$2,400,019.35				SESIÓN ORDINARIA N°13 10/07/2025	\$0.00	\$0.00				
\$2,487,881.78		\$2,487,881.78				\$2,487,881.78		\$2,487,881.78				\$2,487,881.78		\$2,487,881.78				SESIÓN ORDINARIA N°13 10/07/2025	\$0.00	\$0.00				
																		SESIÓN ORDINARIA N°11 05/06/2025	\$0.00	\$0.00				
\$1,090,385.11		\$1,090,385.11				\$1,090,385.11		\$1,090,385.11				\$1,090,385.11		\$1,090,385.11				SESIÓN ORDINARIA N°16 11/09/2025	\$121,153.90	\$121,153.90				
\$67,432.50				\$67,432.50		\$67,432.50				\$67,432.50		\$67,432.50					\$67,432.50	SESIÓN ORDINARIA N°14 21/07/2025	\$0.00	\$0.00				
\$348,846.27				\$348,846.27		\$348,846.27				\$348,846.27		\$348,846.27					\$348,846.27	SESIÓN ORDINARIA N°16 11/09/2025	\$0.00	\$0.00				
\$365,941.93				\$365,941.93		\$365,941.93				\$365,941.93		\$365,941.93					\$365,941.93	SESIÓN ORDINARIA N°14 21/07/2025	\$0.00	\$0.00				
\$1,696,449.17				\$1,696,449.17		\$1,696,449.17				\$1,696,449.17		\$1,696,449.17					\$1,696,449.17	SESIÓN ORDINARIA N°103 12/02/2025	\$814,294.76					